

## **EMLÉKEZTETŐ**

### **SZIP szakértői munkacsoport ülés**

Egyeztetés időpontja: 2018. június 25. (hétfő) 10.00 – 13.00

Egyeztetés helyszíne: Budapest, Váci út 17. (E.ON székház) VI. em. Zipernowsky tárgyaló

Részvevők:

Pócza András	NFM
Mikszai Károly	KIFÜ
Kéry Ferenc	MKSZ
Ökrös Gergely	MKHSZ
Germaidics Vilmos	HÉT
Mosolygó Attila	Magyar Telekom
Lukács Tamás	MMK
Marcz László	ELMŰ-ÉMÁSZ
Fodor Zsolt	NKM
Gyimesi Gábor	E.ON
Szálkai József	E.ON

Az egyeztetés célja:

A Szupergyors Internet Program (SZIP) hálózatfejlesztéseinek akadálymentesítése, egységes szakmai álláspont, eljárásrend és gyakorlat kialakítása.

Az egyeztetés témái:

- a 2018. 05. 10-ei alakuló ülésen megfogalmazott feladatok státuszai,
- a SZIP megvalósításával kapcsolatban felvetődött újabb kérdések, feladatok egyeztetése,
- a GYR-ek létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos egyéb felvetések.

Az egyeztetésen elhangzottak:

1. Előfizetői csatlakozó vezetékek elhelyezése az áramszolgáltatói oszlopokon

A GYR tartószerelvénnyét az oszlopon úgy kell elhelyezni és olyan méretű, geometriájú kell legyen, hogy az előírt legkisebb út feletti magasság az előfizetői csatlakozásoknál is be legyen tartva, valamint biztosítva legyen az oszlopra való feljutás szabad lehetősége (90°-os- sík)..

2. GYR műszaki átadás-átvétel

Az NKM-nél problémát jelent, hogy a GYR műszaki átadás-átvételéről későn, sokszor utólag értesülnek, és az NMHH a nyilatkozatuk nélkül járul hozzá a GYR üzembe helyezéséhez.

**Feladat:** a munkacsoport elosztói képviselői felveszik a kapcsolatot az NMHH-val az eljárás egységesítésére.

3. A munkacsoport feladatok státuszai

- Az engedélyesek által minősített vállalkozói lista megküldése a DJP felé (06. 26-án a KIFÜ és a Szövetségek részére is) megküldésre került.
- Az E.ON-nál lezárult az elosztóhálózati kivitelezői tender, ami segíti a SZIP program megvalósítását. A publikált vállalkozói listát az E.On ez alapján aktualizálja.
- Az elosztói engedélyesek szabályzatai összegyűjtésre és közzétételre kerültek egységes használatra!

- A GYR ÉV bekötés elosztói engedélyesek által egyeztetett és elfogadott egységes feltételrendszere kiközlésre került a Szövetségek felé.
  - **Feladat:** Az egységes GYR elhelyezési szempontok az elosztói engedélyesek következő, két hét múlva tartandó találkozásán kerülnek egyeztetésre, az engedélyesek minél nagyobb egységességre törekszenek.
  - A piacon már megjelentek a műanyag GYR tartók, amiket nem kell bekötni a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe. Az elosztói engedélyesek közül az E.ON már hozzájárult ezek alkalmazásához.  
**A Szövetségek részéről kérés, hogy az engedélyesek gyorsítsák fel az engedélyezéseket és kezeljék egységesen a tartók engedélyezését.**  
A műanyag tartók tesztelése folyamatban van, pontos árak egyelőre nem ismert.
  - A SZIP partnerek felé megtörtént az adatkérés a kivitelezések ütemezésére vonatkozóan. **A 19-ből 9 partner továbbra sem válaszolt a megkeresésre. Feladat:** a Szövetségek tegyenek jelzést a partnerek felé.
  - **Az E.ON területén három SZIP partner, az Invitel Zrt., a Pickup Kft. és a GELKA-Hírtech Kft., valamint az önerős DIGI Kft. továbbra sem írta alá az új együttműködési megállapodást.**  
**Feladat:** a Szövetségek tegyenek jelzést a partnerek felé.  
Az együttműködési megállapodások aláírásáig az E.ON kivitelezést nem fog engedélyezni!
  - **Feladat:** Az elosztói engedélyesek tervezői-kivitelezői minősítési szempontjainak összefésülése folyamatban van, minél nagyobb egységesítésre törekszenek az engedélyesek.
4. Kérdés: kell-e elsőbbséget biztosítani és helyet foglalni az oszlopon az előre jelzett SZIP igényeknek, ha közben önerős partner is jelentkezik és építeni akar?  
dr. Pócza András állásfoglalása alapján kell értelmezni!  
Az ELMŰ kérése, hogy a SZIP következő hulláma előtt a nyertes partnerek előre jelezzék az igényeiket.
5. Az MVM NET Zrt. projektjei  
Az MVM NET Zrt. jelentős igényekkel jelentkezett az elosztói engedélyeseknél, de mindeddig semmilyen előre haladás nem tapasztalható az igénybejelentésen túlmenően. A közelmúltban vezetéváltás is történt a cégnél.  
**Feladat:** az MVM NET Zrt-vel további egyeztetés szükséges a SZIP projektek létesítésének ügyében.
6. Szövetségek kérése  
A tervezés során a tervezőknek meg kell vásárolniuk az érintett települések részletes szakági térképeit, mert az E-közmű rendszerben lévő térképek nem elegendő műszaki tartamúak a tervezéshez. Ez jelentős költség a tervezőknek számára.  
**Kérik, hogy emiatt az engedélyesek vizsgálják felül a tarifáikat rövid időn belül, vagy ezek a költségek legyenek leírhatók az oszlopbérleti díjból.**  
Az engedélyesek álláspontja szerint a tarifák kidolgozása évek óta nem változott, az üzletszabályzatban vannak rögzítve, de ennek a módosítása hosszadalmas folyamat.  
Kétféle tervezői munkáról van szó, az alkalmassá tételi munkák és a GYR elhelyezésének megtervezéséhez emelt szintű műszaki tartalmú térképek szükségesek. Földkábeles GYR tervezésekor is fizetni kell az adattartalomért.  
**Feladat:** Gyimesi Gábor megkeresi a megfelelő fórumot a kérdés megvitatására, de hangsúlyozta, hogy a műszaki indoklást és a pénzügyi részt szét kell választani.

7. Elektronikus nyilvántartás bevezetése az ELMŰ-nél

Az ELMŰ jelezte a Szövetségek felé, hogy rövidesen áttérnek egy új elektronikus nyilvántartási rendszerre, emiatt a partnereiket meg fogják keresni adategyeztetés céljából.

8. Áramszünetek kérdése

A Szövetségek részéről továbbra is kérés, hogy az elosztói engedélyesek csökkentsék a határidőket. A minisztérium szerint néhány hónapja volt egyeztetés a határidők csökkentése ügyében. Ezen túlmenően nincs értelme a csökkentésnek!

9. Következő munkacsoport ülés: 1 hónap múlva